PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
					REFORMA	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	SOLEDADE/RS	SALA DE VACINAS	REFORMA SALA DE VACINAS - SECRETARIA DA SAÚDE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				04/12/2023

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES GER	1																																																			
3	REMOÇÃO DO PISO E DIVISÓRI	1																																																			
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR	2																																																			
5	COLOCAÇÃO DE PISO	2																																																			
6	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EN	3																																																			
7	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	3																																																			
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4																																																			
9	ACABAMENTOS	4																																																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	5,90%	35,51%	32,13%	26,46%
	R$	2.426,42	14.613,20	13.221,61	10.890,29
Acumulado	%	5,90%	41,41%	73,54%	100,00%
	R$	2.426,42	17.039,62	30.261,23	41.151,52

SOLEDADE/RS, 29 de agosto de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: Douglas Loureiro Tri
CREA / CAU: A264030-9